



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลใหม่

ที่ นม.๕๘๙๐๑/๒๖๓ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่เทศบาลตำบลใหม่ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ - ๔ /๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

งานแผนงานและงบประมาณ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สืบเอก

(วินัย สุขมาก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวปริจิตรา ขาดิงเหล็ก)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลใหม่

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นายศิริ คุ่มกลาง)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

(นายกนกพันธ์ ช่างบุญ)

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ หรือ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					แล้วเสร็จ	ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ กำลังดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ ที่ ๒ (ซอยบ้านนายประจักษ์ ฝั่งกลาง)	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐๒,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ ^{บ้านใหม่} หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนางหลง ฝั่งกลาง)	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๘๔,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันดุม หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางเกตุ วงศ์สถานศรี)	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๗๕,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าระแวก หมู่ที่ ๗ (จาก บ้านนายเพติน ยศกลาง - นายอุดม สิงห์ทอง)	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๔๓,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กิโล หมู่ ที่ ๘ ถึงบ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗ (ต่อจากถนน คสล. สายบ้านนายมานะ ปูนกลาง ถึงบ้านนายบุญส่ง ปลั่งกลาง)	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๘	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐๒,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๖.	ก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านใหม่ กิโล หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนายพุดม แดงมีศิริ)	ถนนดินพร้อมลงหิน คลุก หมู่ที่ ๘	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕๖,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนแก้ว หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนางเสงี่ยม บุญมา ถึงบ้านนายสุระ ชิมกลาง)	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๙	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐๙,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนแก้ว หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ้านนายคุ้มพงศ์ วงศ์จันทร์)	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๒๔,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (ซอยบ้านนางพวง สุวรรณัง)	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๒	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๘๖,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐.	ก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (ซอยบ้านนายสุรเชษฐ ชินกลาง)	ถนนดินพร้อมลงหิน คลุก หมู่ที่ ๑๒	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๗๗,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๑๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านนางบุญธรรม มากกลาง - คุ่มโนนฝรั่ง)	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๓	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๖๙,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๑๒.	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านพราม หมู่ที่ ๔	เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ แสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๖๙,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๑๓.	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	ระบบประปา หมู่ที่ ๑๖	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๕๒,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๑๔.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและสาธารณสุข	อุดหนุนเงินให้กับ การไฟฟ้า	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๑๕.	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา	อุดหนุนเงินให้กับ การประปา	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๑๖.	ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๖ หมู่บ้าน	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	/	๐	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๗.	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน ๑ แห่ง	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	/	๐	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๘.	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียายได้น้อย	๑๖ หมู่บ้าน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	/	๐	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๙.	ปลูกต้นไม้หรือหญ้าแก่เฉลิมพระเกียรติ	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	/	๐	กองส่งเสริม การเกษตร	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ		
๒๐.	ปลูกไม้และไม้ยืนต้น	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๐๐๐		/	๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๒๑.	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน	๑๖ หมู่บ้าน	ต.ค. ๒๕๖๖ - เม.ย. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐		/	๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒๒.	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๖ หมู่บ้าน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐		/	๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒๓.	เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลใหม่	๑๖ หมู่บ้าน	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐		/	๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒๔.	พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลใหม่	๑๖ หมู่บ้าน	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐		/	๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒๕.	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชน	๑๖ หมู่บ้าน	เม.ย - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐		/	๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒๖.	จ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	๑๖ หมู่บ้าน	ก.พ. - ก.ค. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐		/	๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒๗.	อุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖ หมู่บ้าน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๒๐,๐๐๐		/	๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒๘.	กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลใหม่	สมทบเงินให้กับกองทุน หลักประกันสุขภาพ	ธ.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค. ๒๕๖๗	๒๘๐,๐๐๐		/	๒๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒๙.	รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๖ หมู่บ้าน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐		/	๘,๖๖๗.๒๕	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓๐.	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓ Rs	๑๖ หมู่บ้าน	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐		/	๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓๑.	Big Cleaning Day พัฒนาทำความสะอาด หมู่บ้าน โรงเรียน ในพื้นที่ตำบลใหม่	๑๖ หมู่บ้าน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐		/	๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					แล้วเสร็จ	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓๒.	สืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗	๙๐,๐๐๐	/		๖๑,๗๘๕	กองส่งเสริม การเกษตร	
๓๓.	อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๖ หมู่บ้าน	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	/		๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓๔.	รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	๑๖ หมู่บ้าน	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	/		๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓๕.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลใหม่	๒ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๖๕๖,๒๙๗	/		๒๕๗,๘๕๐	กอง การศึกษา	
๓๖.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกรา	๒ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๕๔๗,๒๑๑	/		๒๑๗,๓๕๐	กอง การศึกษา	
๓๗.	อาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลใหม่	๒ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	/		๑,๖๙๓,๒๐๐	กองการศึกษา	
๔๐.	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒ ศูนย์	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐		/	๐	กองการศึกษา	
๓๘.	แข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลใหม่	๑๖ หมู่บ้าน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๗๐,๐๐๐	/		๒๖๕,๘๐๙	กองการศึกษา	
๓๙.	ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ	๑๖ หมู่บ้าน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐		/	๐	กอง การศึกษา	
๔๐.	วันเด็กแห่งชาติ	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	/		๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๔๑.	จัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐		/	๐	กองการศึกษา	
๔๒.	จัดงานวันสงกรานต์	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐		/	๐	กองการศึกษา	
๔๓.	วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ	๑๖ หมู่บ้าน	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐		/	๐	กองการศึกษา	
๔๔.	วิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลใหม่	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐		/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔๕.	กิจกรรม ๕ ส.	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๕,๐๐๐		/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
				แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๖. จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลศรีสรัทธรมหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ พระราชินีและเสด็จอัครราชกุมารี	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ก.ค. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐			/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๔๗. จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๕,๐๐๐			/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๔๘. ยกย่องบุคลากรและบุคคลภายนอกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๕,๐๐๐			/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๔๙. วันสำคัญของชาติ		ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐		/		๔,๕๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕๐. จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	มิ.ย. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐			/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕๑. อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลใหม่	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐			/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕๒. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐			/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕๓. วันแม่แห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐			/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕๔. ป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐		/		๙,๐๗๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕๕. ป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐			/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ		
๕๖.	ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้แก่เด็กนักเรียนใน เขตเทศบาลตำบลใหม่	๑๖ หมู่บ้าน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕๗.	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๖ หมู่บ้าน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕๘.	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๖ หมู่บ้าน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕๙.	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๖ หมู่บ้าน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖๐.	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลใหม่	๑๖ หมู่บ้าน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖๑.	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๖ หมู่บ้าน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐	/	๒๕,๕๑๗.๑๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖๒.	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	/	๐	กองคลัง	
๖๓.	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	/	๐	กองคลัง	
๖๔.	บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ (ยกระดับ มาตรฐานการให้บริการ one stop service)	จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	/	๑๔,๖๗๔	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖๕.	จัดเฉลิมพระเกียรติ ๒ พระองค์							
๖๖.	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคสสัน	จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๔,๐๐๐	/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖๗.	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ ๑	จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๖,๐๐๐	/	๑๕,๙๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖๘.	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลใหม่	จำนวน ๑ งาน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๓๐,๐๐๐	/	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖๙.	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	จำนวน ๔ ตู้	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๔,๐๐๐	/	๐	กองคลัง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๗๐.	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ ๑	จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๖,๐๐๐	/		๑๖,๐๐๐	กองคลัง	
๗๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๔,๐๐๐	/		๒๔,๐๐๐	กองคลัง	
๗๒.	ค่าปรับปรุงรถบรรทุกทุกคัน	จำนวน ๑ งาน	พ.ย.๒๕๖๖- มี.ค.๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	/		๒๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๗๓.	เครื่องตัดหญ้า	จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๙,๐๐๐	/		๑๙,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	
๗๔.	เก้าอี้ล้อเลื่อน	จำนวน ๑ ตัว	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๕,๕๐๐	/		๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๗๕.	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	จำนวน ๓ ตู้	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๘,๐๐๐	/		๑๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๗๖.	เครื่องพิมพ์เตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๔,๐๐๐	/		๒๔,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๗๗.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๑,๐๐๐	/		๑๑,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๗๘.	รถตัดหญ้าชุดหลัง	จำนวน ๑ คัน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๓,๕๒๐,๐๐๐		/	๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายสมร โคตรพรมศรี)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๓๖,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนางแดง กระสายกลาง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๘๙,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนางบุญนำ ยศกลาง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๘๙,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนายประจักษ์ นันกลาง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๙๗,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายคอน สมศรี)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐๒,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายเจริญ จมออบกลาง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๙๐,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายพันธ์ รมเย็น)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๑๖,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายทวี ฤทธิ์กลาง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐๒,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพราหม หมู่ที่ ๔ (ต่อจากถนน คสล.ลำเชียงไกร ถึงเขตตำบลโนนสูง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๙๖,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๑๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพราหม หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางสมพร รั้วกังษ์ ถึงบ้านนางสายชล กลอนกลาง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๑๖,๐๐๐	/		๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ ไม่ได้เป็นการ		
๑๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ (ซอยหลังวัดดอนม่วง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๑๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทุม หมู่ที่ ๖ (จากบ้านางตลอด เพยกกลาง ถึงเขตตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๓๐,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๑๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทุม หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางวันเพ็ญ พงษา)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๖๔,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๑๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนายชัย ยศกลาง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๑๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗ (จากบ้านท่าระแวก ถึงเขตตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๑๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนแก้ว หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านางประยอม ไพธักาส)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๔๘,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๑๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนแก้ว หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านางสมพร วาทวีวัฒน์)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๕๖,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๑๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนแก้ว หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายคุ้มพงศ์ วงศ์จันทร์ ถึงต้นกระเขวใหญ่)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๖๒,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๑๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (ซอยบ้านนายวิชัย จูรัมย์ย์)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๘๐,๐๐๐	/		๐	กองช่าง
๒๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนมัน หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านนางบาง ศรีจันทร์)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๑๐,๐๐๐	/		๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านนายมงคล มีชำนาญ)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๘๖,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๒๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนางพันธุศรี กลอนกลาง ถึงเขตตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๓๐,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๒๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (ซอยสหกรณ์การเกษตรโนนสูง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๙๐,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๒๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนางอำ กล่อมกลาง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๓๖,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๒๕.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนางอาจ ตำบลกลาง)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๕๒,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๒๖.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕ (สายริมเหมืองระบายน้ำ)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๒๗.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ (สายแยกไปบึงสะแกกริมเหมืองระบายน้ำ)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๔๐,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๒๘.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจันทุม หมู่ที่ ๖ ถึงที่สาธารณะประโยชน์ตำบลคอนขมพู	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๓๐,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๒๙.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๒๒,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๓๐.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่กลอย หมู่ที่ ๘ (ซอยหลังศูนย์ประสานพลังแผ่นดิน)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๕๗,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	
๓๑.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนนแก้ว หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ้านนายเย็น ญาติโพธิ์)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐๘,๐๐๐	/	๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓๒.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๑๐ (จาก ต้นกระเซียวใหญ่ไปถนนวงแหวนรอบนอก)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	/		๐	กองช่าง	
๓๓.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๑๐ (ซอย บ้านนางวาสนา ฤทธิกลาง)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐๔,๐๐๐	/		๐	กองช่าง	
๓๔.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเกรา หมู่ที่ ๑๑ (ซอย บ้านนายไพฑูริย์ นามปัญญา)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๒๒,๐๐๐	/		๐	กองช่าง	
๓๕.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้าน นางประณีต เมืองกลางถึงเขตตำบลคอนหวาย)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๔๔,๐๐๐	/		๐	กองช่าง	
๓๖.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (จากถนน ศาล.หลังโรงเรียนบ้านใหม่ ถึงเขตตำบลคอนหวาย)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๘๔,๐๐๐	/		๐	กองช่าง	
๓๗.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓ (ซอย บ้านนางสงวน สังกัดกลาง)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๓๓,๐๐๐	/		๐	กองช่าง	
๓๘.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓ (ซอย หลังบ้านนางแสง ทรายกลาง)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๓๔,๐๐๐	/		๐	กองช่าง	
๓๙.	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนางอัมพร พลอยกลาง)	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๔๒,๐๐๐	/		๐	กองช่าง	
๔๐.	เสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕	จำนวน ๙ ต้น	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๙๗,๒๐๐	/		๐	กองช่าง	
๔๑.	เสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านจันทุม หมู่ที่ ๖	จำนวน ๗ ต้น	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๗๕,๖๐๐	/		๐	กองช่าง	
๔๒.	เสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่กล่อ หมู่ที่ ๘	จำนวน ๖ ต้น	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๖๔,๘๐๐	/		๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๔๓.	เสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกรว หมู่ที่ ๑๑	จำนวน ๗ ต้น	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๗๕,๖๐๐	/		๐	กองช่าง	
๔๔.	เสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒	จำนวน ๕ ต้น	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๕๔,๐๐๐	/		๐	กองช่าง	
๔๕.	เสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓	จำนวน ๖ ต้น	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๖๔,๘๐๐	/		๐	กองช่าง	
๔๖.	เสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕	จำนวน ๖ ต้น	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๖๔,๘๐๐	/		๐	กองช่าง	

แผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ ไม่ได้เป็นการ		
๑.	ติดตั้งไฟฟ้าดิจิทัล	จำนวน ๑ ถึง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	/		๑๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ๓๖ นิ้ว Network แบบที่ ๒ (๓๘ นิ้ว/นาฬิกา)	จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	/		๑๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๘,๐๐๐	/		๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๔.	เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ	จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๖,๐๐๐	/		๖,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕.	เสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านพราม หมู่ที่ ๔	จำนวน ๑๔ ต้น	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑๖๙,๐๐๐		/	๐	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					แล้วเสร็จ	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการวันฉลองชัยชนะแห่งท่าสุรนารี	จำนวน ๑ ครั้ง	มี.ค.๒๕๖๗	๗,๐๐๐	/		๖,๒๑๕	สำนัก ปลัดเทศบาล	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
					แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวจราจรเดิม)	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	๑,๘๓๒,๐๐๐		/	๐	กองช่าง	
๒.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวจราจรเดิม)	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒,๒๔๘,๐๐๐		/	๐	กองช่าง	